



Urząd Miasta Lublin



Projekty inwestycyjne Miasta Lublin

perspektywa finansowa UE 2014-2020






Urząd Miasta Lublin



Pozyskane dofinansowanie ze środków europejskich w podziale na dziedziny

2014-2020



■ transport publiczny
■ rewitalizacja
■ infrastruktura społeczna

■ infrastruktura drogowa
■ ochrona środowiska
■ społeczeństwo informacyjne





Urząd Miasta Lublin



Liczba projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich

23

Łączna wartość projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich

1,58 mld PLN

Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich na projekty inwestycyjne

1,1 mld PLN

łącznie poniesione wydatki

0,83 mld PLN

Realizacja

53 %





Transport publiczny

| | |
|--|----------|
| Liczba projektów | 6 |
| Liczba projektów zrealizowanych | 1 |
| Liczba projektów w trakcie realizacji | 4 |
| Liczba projektów, które oczekują na podpisanie umowy o dofinansowanie | 1 |





Urząd Miasta Lublin



Transport publiczny

Łączna wartość projektów

1 mld PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku

350 mln PLN

Kwota pozostała do wydania

650 mln PLN

Realizacja

35 %





Transport publiczny

Zrealizowano:

- ✓ zakup 15 szt. trolejbusów
- ✓ zakup 23 szt. autobusów spalinowych, spełniających normę EURO VI
- ✓ wyb./przeb. 11 km trakcji trolejbusowej (m.in. ulice Szeligowskiego, Smorawińskiego, Chodźki, Jana Pawła II, Muzyczna, Grygowej)
- ✓ budowę dwóch węzłów przesiadkowych przy ul. Abramowickiej oraz przy ul. Choiny





Transport publiczny

- ✓ **wyb./przeb. 5,2 km dróg**
- ✓ **wyb./przeb. drogi: Muzyczną, Grygowej, Fabryczną, Choiny**
- ✓ **budowę Mostu 700-lecia Lublina w ciągu ul. Muzycznej oraz mostu w ciągu ul. Fabrycznej**
- ✓ **wyb. dwóch wiaduktów w ciągu ul. Grygowej**
- ✓ **przeb. 12 szt. skrzyżowań (m.in. rondo LL'80, Smorawińskiego-Chodźki, Kompozytorów Polskich-Elsnera, Droga Męczenników Majdanka–Grabskiego–Sulisławicka oraz Droga Męczenników Majdanka–Lotnicza)**
- ✓ **wyb./przeb. chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe**





Transport publiczny

Pozostało do zrealizowania:

- ✓ budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF
- ✓ zakup 15 szt. trolejbusów
- ✓ zakup 32 szt. autobusów elektrycznych
- ✓ budowa 7 węzłów przesiadkowych
- ✓ budowa 6 zespołów przystanków przesiadkowych
- ✓ budowa 7 stacji ładowania autobusów elektrycznych
- ✓ budowa 3 km tracji trolejbusowej (al. Raławickie, ul. Lipowa)
- ✓ wyb./przeb. 11,6 km dróg (m.in. al. Raławickie, ul. Lipowa, ul. Dworcowa)





Infrastruktura drogowa

| | |
|--|----------|
| Liczba projektów | 3 |
| Liczba projektów zrealizowanych | 3 |
| Liczba projektów w trakcie realizacji | 0 |





Infrastruktura drogowa

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Łączna wartość projektów | 343,3 mln PLN |
| Kwota wydatkowana do końca 2019 roku | 343,3 mln PLN |
| Kwota pozostała do wydania | 0 mln PLN |
| Realizacja | 100 % |





Infrastruktura drogowa

Zrealizowano:

- ✓ wyb./przeb. 8,7 km dróg
- ✓ przebudowę: al. Gen. Sikorskiego, ul. Gen. Ducha, ul. Północną, ul. Abramowicką, ul. Diamentową
- ✓ budowę: al. T. Mazowieckiego, przedłużenie ul. Dywizjonów 303 (ul. Wyścigowa i ul. Wrotkowska)
- ✓ budowę wiaduktów w ciągu al. Solidarności, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, ul. Wyścigowej, Krochmalna-Diamentowa





Infrastruktura drogowa

Zrealizowano:

- ✓ budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności
- ✓ wyb./przeb. 14 skrzyżowań (m.in. al. Gen. W. Sikorskiego-ul. Gen. B. Ducha-ul. Północna, ul. Bohaterów Monte Cassino-ul. Wojciechowska-al. T. Mazowieckiego)
- ✓ wyb./przeb. chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe





Rewitalizacja

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Liczba projektów | 2 |
| Liczba projektów zrealizowanych | 1 |
| Liczba projektów w trakcie realizacji | 1 |





Rewitalizacja

Łączna wartość projektów

104 mln PLN

Kwota wydatkowana do końca 2019 roku

79,5 mln PLN

Kwota pozostała do wydania

24,5 mln PLN

Realizacja

76,4 %





Rewitalizacja

Zrealizowano:

- ✓ rewitalizację 4,5 ha przestrzeni publicznej wraz z deptakiem
- ✓ budowę multimedialnej fontanny w centralnej części placu Litewskiego
- ✓ budowę placów zabaw dla dzieci
- ✓ zamontowanie energooszczędnego oświetlenia oraz monitoringu





Rewitalizacja

Pozostało do zrealizowania:

- ✓ **rewitalizacja 22 ha powierzchni Parku Ludowego**
- ✓ **budowa ciągów pieszych, rowerowych, biegowych oraz placu zabaw**
- ✓ **bud. ścieżek dydaktycznych; trawiastej, akustycznej, filozoficznej**
- ✓ **bud. dydaktycznego ogrodu wodnego oraz dydaktycznego ogrodu roślin wodnych**
- ✓ **bud. dwupoziomowej kładki pieszo – rowerowej wraz z punktem widokowym nad rzeką Bystrzyca**
- ✓ **nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin wodnych**
- ✓ **zamontowanie energooszczędnego oświetlenia oraz monitoring**





Ochrona środowiska

| | |
|--|----------|
| Liczba projektów | 4 |
| Liczba projektów zrealizowanych | 2 |
| Liczba projektów w trakcie realizacji | 2 |





Ochrona środowiska

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Łączna wartość projektów | 49,1 mln PLN |
| Kwota wydatkowana do końca 2019 roku | 12,8 mln PLN |
| Kwota pozostała do wydania | 36,3 mln PLN |
| Realizacja | 26 % |





Ochrona środowiska

Zrealizowano:

- ✓ budowę parku przy ul. Zawilcowej o powierzchni 14 ha
- ✓ termomodernizację 3 placówek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza
 - Przedszkola nr 44 przy ul. Maszynowej
 - Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej





Ochrona środowiska

Pozostało do zrealizowania:

✓ **Termomodernizacja 9 placówek oświatowych:**

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków
- Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowiczej
- Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej
- Szkoła Podstawowych nr 18 przy al. Jana Długosza
- Szkoła Podstawowych nr 20 przy al. Józefa Piłsudskiego
- Szkoła Podstawowych nr 26 przy ul. Bronowickiej
- Szkoła Podstawowych nr 33 przy ul. Pogodnej
- III Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Wolności
- Bursza przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul. Zemborzyckiej





Infrastruktura społeczna

| | |
|--|----------|
| Liczba projektów | 6 |
| Liczba projektów zrealizowanych | 2 |
| Liczba projektów w trakcie realizacji | 4 |





Infrastruktura społeczna

| | |
|---|---------------------|
| Łączna wartość projektów | 57,2 mln PLN |
| Kwota wydatkowana do końca 2019 roku | 34,5 mln PLN |
| Kwota pozostała do wydania | 22,7 mln PLN |
| Realizacja | 60 % |





Infrastruktura społeczna

Zrealizowano:

- ✓ budowę nowego żłobka przy ul. Zelwerowicza dla 210 dzieci
- ✓ budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna
- ✓ utworzenie 36 miejsc pobytu dla pensjonariuszy (16 miejsc całodobowego pobytu, 20 miejsc dziennego pobytu)





Infrastruktura społeczna

Pozostało do zrealizowania:

- ✓ utworzenie 110 miejsc pobytu dla pensjonariuszy (54 miejsca całonocne oraz 56 miejsc dziennego pobytu)
- ✓ ukończenie prac budowlanych Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego wraz z odbudową dachu po pożarze
- ✓ dokończenie prac budowlanych domu samopomocy "Kalina" w Lublinie





Infrastruktura społeczna

Pozostało do zrealizowania:

- ✓ **dokończenie prac budowlanych oraz wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie**
- ✓ **remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul Bernardyńskiej wraz z wyposażeniem sal lekcyjnych**





Społeczeństwo informacyjne

| | |
|--|----------|
| Liczba projektów | 2 |
| Liczba projektów zrealizowanych | 0 |
| Liczba projektów w trakcie realizacji | 2 |





Społeczeństwo informacyjne

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Łączna wartość projektów | 24,1 mln PLN |
| Kwota wydatkowana do końca 2019 roku | 6,7 mln PLN |
| Kwota pozostała do wydania | 17,4 mln PLN |
| Realizacja | 28 % |





Społeczeństwo informacyjne

Zrealizowano:

- ✓ dostawę sprzętu i licencji do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej
- ✓ dostawę urządzeń sieciowych do szkół
- ✓ uruchomienie Lubelskiego Portalu Oświatowego
- ✓ uruchomienie ustandaryzowanego e-dziennika dla lubelskich szkół

lublin MIASTO INSPIRACJI LUBELSKI PORTAL OŚWIATOWY

Wyszukiwanie

Lista e-usług

| Ikona | Nazwa | Kategoria | Opis | Adres |
|-------|--------------------------|-----------|---|-------|
| | Elektronizacja dziennika | UOZ | Elektronizacja dziennika - proces przekształcania tradycyjnego dziennika w wersję elektroniczną, która umożliwia łatwiejsze i szybsze przekazywanie informacji o uczniowskich ocenach, chorobach, nieobecnościach itp. do rodziców i nauczycieli. | ASZ |
| | Opisany plan | DZ | Opisany plan - dokument określający zakres i zakresy tematyczne nauczania w danej klasie, wypracowywany przez nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. | ASZ |
| | Opisany plan | DZ | Opisany plan - dokument określający zakres i zakresy tematyczne nauczania w danej klasie, wypracowywany przez nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. | ASZ |

lublin MIASTO INSPIRACJI LUBELSKI PORTAL OŚWIATOWY

Wyszukiwanie

Opisane Lublin

- Strona główna
- Opisany plan
- Wykazano w szkole
- Bezpieczeństwo

Start dziennika UONET+ pod nowym adresem od dnia 28.10.2019 r.

Jak uzyskać dostęp do platformy oświatowej w Lublinie?

Dziennik elektroniczny

Aplicacja dla pracowników

Szacunek kont rodziców - już od 12.11.2019

NAJNOWI

BAZA INSTYTUCJI OŚWIATY

E-USŁUGI

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Baza instytucji oświaty

Lista e-usług



Społeczeństwo informacyjne

Pozostało do zrealizowania:

- ✓ rozbudowa systemu KSAT oraz konfiguracja usług sieciowych systemu KSAT na szynie ESB
- ✓ wdrożenie zintegrowanego systemu dla oświaty wraz z instalacją szyny ESB
- ✓ rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Lublina

lublin
MIASTO INSPIRACJI

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY
DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN

Zaloguj się

Proszę podać nazwę użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika:

Hasło:

[Przwrócić dostęp do konta](#)

ZALOGUJ SIĘ

Fundacja Europejska
Rzecznik Praw Państwa
Lubelskie
Unia Europejska

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

© WISCAN sp. z o.o. 2011-2019
OKR.075.19.0.0.7443





Urząd Miasta Lublin



Dziękuję za uwagę

Bernadeta Krzysztofik

Dyrektor

Wydziału Funduszy Europejskich

Urzędu Miasta Lublin

Lublin, dn. 12.11.2019 r.

